

ŠIAULIŲ MIESTO  
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2016 METAI

I SKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais.

Šiaulių miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės bei grėsmės 2016 m. nesikeitė. Taip pat neatsirado naujų, programoje neįvertintų, Šiaulių miestui vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios.

Šiaulių miesto integruota teritorijų vystymo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IV-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. 2016 m. pradėti įgyvendinti 1 programoje suplanuotas veiksmas, kurių įtakos programos situacijos analizėje nagrinėtiems ir SSGG lentelėje nurodytiems veiksniams šiuo momentu įvertinti nėra galimybės.

II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Stiprinti Šiaulių, kaip regiono centro, vaidmenį, didinant tikslinėje teritorijoje esančios gyvenamosios aplinkos patrauklumą gyventojams.	2016-2022	-	X	X	Efekto rodiklis: 1-E Užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc., 2016 m.	73	72,5	Oficialiosios statistikos portale nepaskelbti 2016 m. duomenys. Pasiekta reikšmė nurodomi 2015 m. duomenys.
1.1. Uždavinys	Didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje kuriant naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas	2016-2021	-	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt.	24	28	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), skaičius	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis	0	0	
1.1.1v Veiksmas	P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		
			Savivaldybės biudžeto lėšos	49.287,75	0,00				

		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	49.287,75	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X		X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	558.594,50	0,00				
1.1.2v Veiksmas	Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	Pareiškėjas yra pateikęs paraišką UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, tačiau kol negauta išvada, pareiškėjas negali teikti projekcinio pasiūlymo Kultūros ministerijai, todėl nusikelia projekto vykdymo pradžia, žr. siūlomus pakeitimus.
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	368.407,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X		X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2.087.639,00	0,00				
1.1.3v Veiksmas	Šiaulių kultūros centro aktualizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	391.805,08	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X		X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2.220.228,77	0,00				
1.1.4v Veiksmas	Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	185.845,23	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X		X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1.053.123,00	0,00				
1.2. Uždavinys	Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant viešąsias erdves bei jų prieigas	2016-2022	-				Rezultato rodiklis 1-R-2 Gyventojų skaičius tikslinėje teritorijoje, skaičius	26 475	26 475
							Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. M	0	0
							Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km.	0	0
							Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt.	0	0
							Produkto rodiklis: 1.2-P-4 Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.	0	0
							Produkto rodiklis: 1.2-P-5 Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai	0	0
							Produkto rodiklis: 1.2-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km.	0	0
							Produkto rodiklis: 1.2-P-7 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.	0	0
							Produkto rodiklis: 1.2-P-8 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius	0	0
							Produkto rodiklis: 1.2-P-9 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius	0	0

						Produkto rodiklis: 1.2-P-10Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-11 Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-12 Inventorizuota į apskaitą neįtraukto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-13 Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, vnt.	0	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-14 Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	234.797,16	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	234.797,16	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X		X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2.661.034,50	0,00				
1.2.2v Veiksmas	Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	164.538,00	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	164.538,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X		X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	1.864.764,00	0,00				
1.2.3v Veiksmas	Talkšos ežero pakrantės plėtra	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	240.321,00	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	240.321,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X		X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	2.723.638,00	0,00				
1.2.4v Veiksmas	Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	Projektas įtrauktas į projektų sąrašą, pateikta paraiška finansavimui gauti, parengtas techninis darbo projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas.
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47.250,00	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	47.250,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X		X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	535.500,00	0,00				
1.2.5v Veiksmas	Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	459.000,00	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	459.000,00	0,00				
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X		X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00				
			ES lėšos	5.202.000,00	0,00				
1.2.6v Veiksmas	Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X		X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	337.500,00	0,00				
			Valstybės biudžeto lėšos	337.500,00	0,00				

		panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	3.825.000,00	0,00			
1.2.7v Veiksmas	Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	263.802,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	263.802,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2.989.756,00	0,00			
1.2.8v Veiksmas	Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	43.126,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	244.376,00	0,00			
1.2.9v Veiksmas	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	502.235,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2.846.000,00	0,00			
1.2.10v Veiksmas	Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projektas įtrauktas į projektų sąrašą, pateikta paraiška finansavimui gauti, pasirašyta sutartis dėl darnaus judumo plano regimo paslaugos.
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	18.000,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	102.000,00	0,00			
1.2.11v Veiksmas	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projektas įtrauktas į projektų sąrašą, paraišką numatoma pateikti 2017 m. gegužės mėn.
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	462.735,87	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	2.622.169,91	0,00			
1.2.12v Veiksmas	Vaisių, Salantų, S. Šalkauskio gatvių rekonstrukcija, siekiant užtikrinti funkcinis ryšius tarp traukos objektu tikslinėje teritorijoje	2020-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	1.360.000,00	0,00	X	X	
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	0,00	0,00			
1.2.13v Veiksmas	Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	142.161,00	0,00			
			Valstybės biudžeto lėšos	142.161,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00	X	X	

		pagal šaltinius	Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1.611.156,00	0,00			
1.2.14v Veiksmas	Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas	2016-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Nepatvirtintas finansavimo sąlygų aprašas, reikalinga koreguoti veiksmo pradžią, žr. siūlomus pakeitimus.
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	36.433,32	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	36.433,32	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	412.911,00	0,00			
1.2.15v Veiksmas	Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	765.800,95	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	1.198.121,33	0,00			
			ES lėšos	4.637.038,74	0,00			
1.2.16v Veiksmas	Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	64.238,43	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	364.017,79	0,00			
1.2.17v Veiksmas	Pakruojo gatvės rekonstrukcija	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	121.846,20	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	121.846,20	0,00			
			Privačios lėšos	0,00	0,00			
			ES lėšos	1.380.923,61	0,00			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4.530.722,99	0,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	2.343.497,23	0,00			
			Kitos viešosios lėšos	1.481.846,20	0,00			
			Privačios lėšos	1.198.121,33	0,00			
			ES lėšos	39.941.870,82	0,00			

**III SKYRIUS  
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

3. Siūlomi **neesminiai** programos pakeitimai:

3.1. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.1 uždavinio 1.1.2v veiksmo „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“ biudžetą ir įgyvendinimo pradžią. Projekto biudžetą nurodant 2 514 228,00 Eur, iš jų 2 137 094,00 Eur Europos Sąjungos lėšos ir 377 134,00 Eur Valstybės biudžeto lėšos. Veiksmo įgyvendinimo pradžia – 2017 metai. Pakeisti projekto pavadinimą iš „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“ į „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro modernizavimas, pritaikant inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms“.

Pakeitimai siūlomi, kadangi vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimais projekte „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro modernizavimas, pritaikant inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms“ išskiriamos 2 investavimo kryptys - investicijos į kultūros infrastruktūros atnaujinimo priemones ir investicijos į energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones. Pareiškėjas, vadovaudamasis minėtos priemonės aprašu, yra pateikęs paraišką UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūrai“, tačiau kol kas nėra gauta išvada apie 2 krypties finansavimą. Kol negauta išvada, Pareiškėjas negali teikti projektinio pasiūlymo Kultūros ministerijai, todėl nusikelia projekto vykdymo pradžia. Projekto biudžetą koreguoti reikalinga, kadangi po derinimo su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ buvo perskirstytos planuojamos išlaidos tarp investavimo krypčių.

- 3.2. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.1 uždavinio 1.1.4v veiksmo „Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ biudžetą, projekto biudžetą nurodant 1 125 534,41 Eur, iš jų 956 704,25 Eur Europos Sąjungos lėšų ir 168 830,16 Savivaldybės biudžeto lėšos, taip pat koreguoti veiksmo pabaigos metais nurodant 2019 metus, atitinkamai pakoreguoti produktų sukūrimo grafiką. Pakeitimai siūlomi, kadangi 2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1074 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuriame sumažintas ES struktūrinių fondų lėšų Šiaulių regionui limitas, todėl mažėja ir projektui galimos skirti lėšos. Patvirtinus priemonės finansavimo sąlygų aprašą, buvo galima detaliau įvertinti projekto apimtis, todėl siūloma veiksmo pabaigos metus nurodyti ankstesnius, 2019 metus.
- 3.3. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.2v veiksmo „Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija“ ir 2.1.3v veiksmo „Talkšos ežero pakrantės plėtra“ veiksmų įgyvendinimo pabaigą nurodant 2022 metus, 2.1.6v veiksmo „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaru ir amfiteatro rekonstrukcija“ įgyvendinimo pabaigą nurodant 2021 metus, 2.1.7v veiksmo „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“ veiksmo pradžią nurodant 2017 metus, o pabaigą 2021 metus. Pakoreguoti produktų sukūrimo grafiką, pagal numatomas veiksmų pabaigos datas. Pakeitimai siūlomi atsižvelgiant į numatomų darbų apimtis, įvertinant, kad projektų įgyvendinimo teritorijos siejasi tarpusavyje ir reikės darbus išdėstyti taip, kad kuo mažiau būtų trikdomas susisiekimas, taip pat atsižvelgiant į priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.
- 3.4. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.9v veiksmo „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“ veiksmo pradžios metus nurodant 2019 metus. Pakeitimai siūlomi įvertinus Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijos parengtą ir derinimui pateiktą priemonės finansavimo sąlygų aprašo projektą, kuriame nustatomi projektams taikomi parengtumo reikalavimai.
- 3.5. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.10v veiksmo „Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas“ veiksmo įgyvendinimo pabaigos metais nurodant 2018 metus. Pakeitimas siūlomas įvertinus faktinius sutartinius įsipareigojimus su paslaugos teikėju ir atsižvelgiant į Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėse numatytus rengimo ir tvirtinimo etapus.
- 3.6. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.13v veiksmo „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventus“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“ pradžios ir pabaigos metus, nurodant veiksmo pradžią 2018 m., veiksmo pabaigą - 2021 m. metus, atitinkamai pakoreguoti produktų sukūrimo grafiką. Pakeitimai siūlomi, kadangi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija dar nėra patvirtinusi priemonės finansavimo sąlygų aprašo, todėl tikėtina, kad projektą bus galima pradėti įgyvendinti tik 2018 m.
- 3.7. Siūloma pakeisti Programos 2 ir 3 prieduose 1 tikslo 1.2 uždavinio 2.1.14v veiksmo „Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas“ pradžios metus nurodant 2018 metus. Pakeitimai siūlomi, kadangi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija dar nėra patvirtinusi priemonės finansavimo sąlygų aprašo, todėl tikėtina, kad projektą bus galima pradėti įgyvendinti tik 2018 m.